

Agente Promotor: Prefeitura Municipal Iomerê
Obra: Pavimentação Asfáltica em CBUQ
Local: Rua Luiz Nora - Prolongamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	VAL. TOTAL R\$	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
			QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO		QUANTIDADE		FINANCEIRO	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.531,37	100,00%	100,00%	1.531,37	1.531,37	0,00%	100,00%	0,00	1.531,37	0,00%	100,00%	0,00	1.531,37
2	TERRAPLENAGEM	44.587,86	100,00%	100,00%	44.587,86	44.587,86	0,00%	100,00%	0,00	44.587,86	0,00%	100,00%	0,00	44.587,86
3	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	47.352,33	100,00%	100,00%	47.352,33	47.352,33	0,00%	100,00%	0,00	47.352,33	0,00%	100,00%	0,00	47.352,33
4	BOCAS-DE-LOBO	16.080,10	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	16.080,10	16.080,10
5	PAVIMENTAÇÃO	559.783,23	0,00%	0,00%	0,00	0,00	52,40%	52,40%	293.332,19	293.332,19	47,60%	100,00%	266.451,04	559.783,23
6	PASSEIO - TRAVESSIA SOBRE ARROIO E CONTENÇÃO DE MEIOS-FIO	41.808,49	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	41.808,49	41.808,49
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.758,94	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	100,00%	100,00%	3.758,94	3.758,94
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6.916,77	35,00%	35,00%	2.420,87	2.420,87	35,00%	70,00%	2.420,87	4.841,74	30,00%	100,00%	2.075,03	6.916,77
TOTAL		721.819,09	13,28%	13,28%	95.892,43	95.892,43	40,97%	54,26%	295.753,06	391.645,49	45,74%	100,00%	330.173,60	721.819,09

Engº. Flávio André de Oliveira
Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho
CREA/SC - 048.529-6