

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Proprietário: MUNICÍPIO DE IOMERÊ</b>
<b>Obra: OBRA: REFORMA DA PREFEITURA DE IOMERÊ - SC</b>
<b>Endereço: Rua João Rech, nº 500 - centro - Iomerê - SC</b>
<b>Data Referencia SINAPI: Dezembro 2019</b>

ITEM	SERVIÇOS	R\$	PESO %	MÊS					
				1		2		3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	7.456,61	1,73%	100,00%	7.456,61		0,00		0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	5.171,64	1,20%	100,00%	5.171,64		0,00		0,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	31.991,57	7,42%	35,00%	11.197,05	32,50%	10.397,26	32,50%	10.397,26
4	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	10.056,90	2,33%	100,00%	10.056,90		0,00		0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA	6.329,09	1,47%	70,00%	4.430,36	30,00%	1.898,73		0,00
6	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES, ARRANQUES E BALDRAMES)	96.387,69	22,36%	70,00%	67.471,38	30,00%	28.916,31		0,00
7	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE LIXEIRA)	1.778,22	0,41%		0,00	100,00%	1.778,22		0,00
8	PAVIMENTAÇÕES	67.277,86	15,61%	30,00%	20.183,36	70,00%	47.094,50		0,00
9	PAISAGISMO	33.296,89	7,72%		0,00	50,00%	16.648,44	50,00%	16.648,44
10	ACESSIBILIDADE	21.158,69	4,91%		0,00		0,00	100,00%	21.158,69
11	PERGOLADOS	20.002,25	4,64%		0,00	10,00%	2.000,23	90,00%	18.002,03
12	COBERTURAS	50.147,53	11,63%		0,00	50,00%	25.073,77	50,00%	25.073,77
13	PINTURAS	16.241,06	3,77%		0,00	20,00%	3.248,21	80,00%	12.992,85
14	ILUMINAÇÃO EXTERNA	54.008,96	12,53%		0,00	30,00%	16.202,69	70,00%	37.806,27
15	COMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS FINAIS	9.756,98	2,26%		0,00		0,00	100,00%	9.756,98
		R\$ 431.061,94	100,00%	29,223%	125.967,30	35,554%	153.258,34	35,224%	151.836,29
		R\$ 431.061,94	100,00%	29,223%	125.967,30	64,776%	279.225,64	100,000%	431.061,94