

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

Endereço: R. João Rech, 500  
 Cidade: IOMERÊ / SC

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	ETAPAS						TOTAL	
			1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Valor (R\$)	R\$ 11.174,08							R\$ 11.174,08
		(%)	100,00%							100,00%
2	FUNDAÇÃO	Valor (R\$)	R\$ 52.506,38	R\$ 52.506,38						R\$ 105.012,76
		(%)	50,00%	50,00%						100,00%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	Valor (R\$)		R\$ 28.192,82	R\$ 32.220,37	R\$ 20.137,73				R\$ 80.550,91
		(%)		35,00%	40,00%	25,00%				100,00%
4	ALVENARIA	Valor (R\$)				R\$ 30.234,14	R\$ 30.234,14			R\$ 60.468,29
		(%)				50,00%	50,00%			100,00%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	Valor (R\$)				R\$ 10.217,24	R\$ 13.622,98	R\$ 10.217,24		R\$ 34.057,46
		(%)				30%	40%	30%		100%
6	ESQUADRIAS E FORROS	Valor (R\$)					R\$ 13.870,36	R\$ 13.870,36		R\$ 27.740,73
		(%)					50%	50%		100%
7	PINTURA	Valor (R\$)					R\$ 14.411,92	R\$ 14.411,92		R\$ 28.823,83
		(%)					50%	50%		100%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor (R\$)	R\$ 9.891,13				R\$ 13.188,17	R\$ 9.891,13		R\$ 32.970,44
		(%)	30%				40%	30%		100%
9	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	Valor (R\$)					R\$ 556,11	R\$ 556,11		R\$ 1.112,22
		(%)					50%	50%		100%
10	COBERTURA	Valor (R\$)				R\$ 35.554,91	R\$ 35.554,91			R\$ 71.109,82
		(%)				50%	50%			100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor (R\$)					R\$ 10.037,77	R\$ 10.037,77		R\$ 20.075,53
		(%)					50%	50%		100%
12	SERVIÇOS FINAIS	Valor (R\$)						R\$ 31.633,59		R\$ 31.633,59
		(%)						100,00%		100,00%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>		<b>Valor (R\$)</b>	R\$ 73.571,60	R\$ 80.699,20	R\$ 32.220,37	R\$ 96.144,02	R\$ 131.476,37	R\$ 90.618,11		<b>R\$ 504.729,66</b>
		<b>(%)</b>	14,58%	15,99%	6,38%	19,05%	26,05%	17,95%		<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>Valor (R\$)</b>	R\$ 73.571,60	R\$ 154.270,80	R\$ 186.491,16	R\$ 282.635,18	R\$ 414.111,55	<b>R\$ 504.729,66</b>		
		<b>(%)</b>	14,58%	30,57%	36,95%	56,00%	82,05%	<b>100,00%</b>		

\_\_\_\_\_  
 Giovano Mezaroba  
 Engº. Civil  
 CREA/SC 115952-0

