

Proprietário: PREFEITURA DE IOMERÊ - CNPJ: 01.612.744/0001-20

Obra: Ampliação de 3 salas de aula de uma unidade escolar

Data de preço: Sinapi Junho/2019 - com desoneração

Iomerê / SC, Agosto de 2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total R\$	Prazo em dias						
			30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.046,73	9046,73					
		%	4,41%	100%					
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$	5.112,58	5112,58					
		%	2,49%	100%					
3	FUNDAÇÕES	R\$	15.071,95	12811,16	2260,79				
		%	7,34%	85%	15%				
4	SUPERESTRUTURA	R\$	41.347,23		26875,70	14471,53			
		%	20,15%		65%	35%			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$	14.554,42			5094,05	9460,37		
		%	7,09%			35%	65%		
6	ESQUADRIAS	R\$	23.728,29					13050,56	10677,73
		%	11,56%					55%	45%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$	21.455,73			9655,08	11800,65		
		%	10,46%			45%	55%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	505,92		505,92				
		%	0,25%		100%				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$	32.401,78			6480,36	11340,62	14580,80	
		%	15,79%			20%	35%	45%	
10	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$	17.449,30				3489,86	13086,98	872,47
		%	8,50%				20%	75%	5%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$	15.681,55						15681,55
		%	7,64%						100%
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$	680,14						680,14
		%	0,33%						100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R\$	7.357,35		367,87	1103,60	1103,60	1103,60	3678,68
		%	3,59%		5%	15%	15%	15%	50%
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$	822,96						822,96
		%	0,40%						100%
TOTAL		R\$	205.215,93	26.970,47	30.010,28	36.804,61	37.195,11	41.821,94	32.413,52
		%	100%	13,14%	14,62%	17,93%	18,12%	20,38%	15,79%
TOTAL ACUMULADO		R\$	205.215,93	26.970,47	56.980,75	93.785,36	130.980,47	172.802,41	205.215,93
		%	100%	13,14%	27,77%	45,70%	63,83%	84,21%	100,00%