



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DEPÓSITO E GARAGEM
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DEPÓSITO E	139.023,70	% Período:	13,18%	13,96%	4,63%	21,01%	33,52%	13,70%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.163,06	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	30.317,35	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PISO E CONTRAPISO	8.501,59	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	36.445,15	% Período:				50,00%	50,00%							
1.5.	COBERTURA	17.909,47	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	ESQUADRIAS	3.739,92	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	628,86	% Período:			50,00%		50,00%							
1.8.	ACABAMENTO PISO INTERNO UBS	37.765,70	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	552,60	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
<b>Total: R\$ 139.023,70</b>															
			%:	13,18%	13,96%	4,63%	21,01%	33,52%	13,70%						
	Período:	Repassé:		13.178,86	13.961,26	4.628,84	21.013,00	33.516,33	13.701,71						
		Contrapartida:		5.142,88	5.448,20	1.806,35	8.200,05	13.079,30	5.346,92						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		<b>Investimento:</b>		<b>18.321,74</b>	<b>19.409,47</b>	<b>6.435,18</b>	<b>29.213,05</b>	<b>46.595,63</b>	<b>19.048,63</b>						
	Acumulado:	%:		13,18%	27,14%	31,77%	52,78%	86,30%	100,00%						
		Repassé:		13.178,86	27.140,12	31.768,96	52.781,96	86.298,29	100.000,00						
		Contrapartida:		5.142,88	10.591,08	12.397,43	20.597,48	33.676,78	39.023,70						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		<b>Investimento:</b>		<b>18.321,74</b>	<b>37.731,21</b>	<b>44.166,39</b>	<b>73.379,44</b>	<b>119.975,07</b>	<b>139.023,70</b>						

Iomeré / SC

Local

terça-feira, 31 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT: