

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



TERMO ADITIVO Nº 37/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 98/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA VIDAL PAVIMENTAÇÃO LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **VIDAL PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Rene Frey, 1139, bairro Centro, Fraiburgo/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 35.994.851/0001-81, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 98/2022, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 25/05/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 25 de abril de 2024.

CONTRATADA

CONTRATANTE

IVAIR CERON
PROCURADOR JURÍDICO

PARECER TÉCNICO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

ASSUNTO: Solicitação de aditivo de prazo de execução

PROCESSO LICITATÓRIO: 83/2022

DISPENSA: N° 008/2022

CONTRATADA: VIDAL PAVIMENTAÇÃO (CNPJ: 35.994.851/0001-81)

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA SÃO ROQUE

O Processo Administrativo n° 083/2022 tem como objeto a execução de obra de engenharia destinada a Pavimentação com pedras irregulares de trecho da via rural “Linha São Roque” no município de Iomerê. A empresa tinha prazo até 15/04/2024 para conclusão da obra.

A empresa contratada, VIDAL PAVIMENTAÇÃO, solicitou por meio de ofício em anexo, o aditamento de prazo para mais 30 dias, para a conclusão da obra.

Foi apresentada pela empresa a seguinte justificativa “houveram dias de improdutividade devido aos índices Pluviométricos incidentes no período”. Também foi enviado pela empresa o relatório de controle climático dos meses de Fevereiro, Março e Abril, em anexo a este parecer.

Apresentamos as seguintes razões que nos levam a entender viável e justificada a dilatação do prazo para execução:

Considerando que, de acordo com o relatório de controle climático enviado pela empresa, houve aproximadamente 20 dias de chuva no período da obra;

E ainda, considerando que, além dos dias de chuva, que impossibilitam o trabalho, o canteiro de obras fica muito molhado nos dias posteriores aos que chove muito, dificultando o trabalho nestes dias.

E por fim, considerando que a obra em questão encontra-se em andamento.

Desta forma, conclui-se que há razões técnicas que autorizam o aditamento de prazo, sendo o setor de engenharia **favorável à prorrogação do prazo contratual.**

Assim, solicitamos que autorize a prorrogação do prazo em mais **30 dias**, para a conclusão da execução da obra, a partir do término do prazo de execução vigente, com prazo para 25 de Maio de 2024.

Iomerê, 25 de Abril de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br PAOLA VOLPATO
Data: 25/04/2024 15:31:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paola Volpato
Engenheira Civil
CREA SC 159000-4



Ofício 004/2024

Ao Município de Iomerê-SC

A/C: Setor de Compras e Licitações

REF: Execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação com pedras irregulares, de estrada na Linha São Roque. Contrato CT22/98.

SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE PRAZO

Prezados,

A empresa Vidal Pavimentação LTDA, inscrita no CNPJ 35.994.851/0001-81, situada na Av Rene Frey, Centro, Município de Fraiburgo/SC, por intermédio de sua Administradora, a Sra Silvana dos Santos Vidal, inscrita no CPF 042.730.389-35, vem por meio deste, solicitar o aditamento no prazo da referida obra.

Após o reajuste na planilha orçamentária, bem como retomada da execução da obra, houveram dias de improdutividade devido aos índices pluviométricos incidentes no período (boletim da Epagri anexo). Sendo assim, solicitamos o aditamento de 30 dias no prazo executivo da obra, para que a mesma possa ser finalizada.

Sendo o que tínhamos para o momento e certos do vosso entendimento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Fraiburgo, 25 de Abril de 2024

Silvana Vidal

CPF 042.730.389-35

ADMINISTRADORA



BOLETIM PLUVIOMÉTRICO – ABRIL – EPAGRI

| Videira - EE_Videira/Automatizada: 1035 - abr-2024 | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dia | Precipitação (mm) | Temperatura Média do Ar (°C) | Temperatura Mínima do Ar (°C) | Temperatura Máxima do Ar (°C) |
| 01 | 0.0 | 21.3 | 18.5 | 28.4 |
| 02 | 0.2 | 21.9 | 18.9 | 29.8 |
| 03 | 0.0 | 24.0 | 17.2 | 33.0 |
| 04 | 0.0 | 24.6 | 20.7 | 31.3 |
| 05 | 0.0 | 24.6 | 19.9 | 31.9 |
| 06 | 0.0 | 21.3 | 18.6 | 25.2 |
| 07 | 12.4 | 18.4 | 17.5 | 19.7 |
| 08 | 0.0 | 19.6 | 16.2 | 24.9 |
| 09 | 0.2 | 21.5 | 15.4 | 30.0 |
| 10 | 0.2 | 20.7 | 15.2 | 29.4 |
| 11 | 0.2 | 20.8 | 17.1 | 28.3 |
| 12 | 0.0 | 21.9 | 18.3 | 27.8 |
| 13 | 1.0 | 21.9 | 20.0 | 24.3 |
| 14 | 10.6 | 20.9 | 20.0 | 22.8 |
| 15 | 18.8 | 21.1 | 19.5 | 23.1 |
| 16 | 37.0 | 21.1 | 19.0 | 22.6 |
| 17 | 1.6 | 17.7 | 11.4 | 22.0 |
| 18 | 0.2 | 14.3 | 9.9 | 23.4 |
| 19 | 0.2 | 14.9 | 7.7 | 25.9 |
| 20 | 0.2 | 16.5 | 10.0 | 26.5 |
| 21 | 0.2 | 17.6 | 10.8 | 28.5 |
| 22 | 1.6 | 17.6 | 9.6 | 27.8 |
| 23 | 9.6 | 20.0 | 17.6 | 28.4 |
| 24 | 0.0 | 19.5 | 16.7 | 25.3 |
| Total | 94.2 | 20.2 | 7.7 | 33.0 |



BOLETIM PLUVIOMÉTRICO – FEVEREIRO – EPAGRI

| Videira - EE_Videira/Automatizada: 1035 - fev-2024 | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dia | Precipitação (mm) | Temperatura Média do Ar (°C) | Temperatura Mínima do Ar (°C) | Temperatura Máxima do Ar (°C) |
| 01 | 0.0 | 23.6 | 18.1 | 31.6 |
| 02 | 0.0 | 23.9 | 17.6 | 31.4 |
| 03 | 0.0 | 24.6 | 19.9 | 31.8 |
| 04 | 0.6 | 23.2 | 17.2 | 31.5 |
| 05 | 0.2 | 23.5 | 17.1 | 32.7 |
| 06 | 0.0 | 25.5 | 19.3 | 33.4 |
| 07 | 0.0 | 23.5 | 19.9 | 32.7 |
| 08 | 0.0 | 24.5 | 17.3 | 33.4 |
| 09 | 0.0 | 24.5 | 19.5 | 31.8 |
| 10 | 0.0 | 25.6 | 20.5 | 33.4 |
| 11 | 0.0 | 26.3 | 21.4 | 33.7 |
| 12 | 0.2 | 25.7 | 18.9 | 33.6 |
| 13 | 53.4 | 24.0 | 20.3 | 27.7 |
| 14 | 4.0 | 22.3 | 19.7 | 26.1 |
| 15 | 6.0 | 19.7 | 17.6 | 23.2 |
| 16 | 27.8 | 19.8 | 18.1 | 22.5 |
| 17 | 0.0 | 21.6 | 18.5 | 26.8 |
| 18 | 0.0 | 22.7 | 19.0 | 28.9 |
| 19 | 12.2 | 21.3 | 17.4 | 26.3 |
| 20 | 0.4 | 21.1 | 18.3 | 25.3 |
| 21 | 0.8 | 20.9 | 15.7 | 27.7 |
| 22 | 0.0 | 22.6 | 17.9 | 28.9 |
| 23 | 1.6 | 23.2 | 18.4 | 29.3 |
| 24 | 26.6 | 23.7 | 19.6 | 30.9 |
| 25 | 0.2 | 24.4 | 20.7 | 26.7 |
| 26 | 0.0 | 23.6 | 20.3 | 27.1 |
| 27 | 35.6 | 22.6 | 20.9 | 26.9 |
| 28 | 7.2 | 25.0 | 21.4 | 31.6 |
| 29 | 1.6 | 23.4 | 20.0 | 28.0 |
| Totais | 176.6 | 23.3 | 19.7 | 33.6 |



BOLETIM PLUVIOMÉTRICO – MARÇO – EPAGRI

| Videira - EE_Videira/Automatizada: 1035 - mar-2024 | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dia | Precipitação (mm) | Temperatura Média do Ar (°C) | Temperatura Mínima do Ar (°C) | Temperatura Máxima do Ar (°C) |
| 01 | 1.0 | 24.0 | 21.1 | 30.2 |
| 02 | 0.0 | 23.7 | 20.1 | 29.6 |
| 03 | 0.2 | 24.2 | 18.0 | 31.9 |
| 04 | 35.6 | 21.9 | 18.6 | 26.9 |
| 05 | 0.8 | 22.0 | 19.0 | 26.8 |
| 06 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 24.5 |
| 07 | 9.2 | 22.3 | 20.0 | 27.9 |
| 08 | 28.0 | 22.0 | 20.5 | 24.1 |
| 09 | 3.2 | 23.4 | 19.7 | 29.6 |
| 10 | 0.0 | 23.0 | 17.8 | 30.9 |
| 11 | 0.2 | 21.3 | 14.0 | 31.1 |
| 12 | 0.2 | 22.9 | 17.4 | 31.9 |
| 13 | 0.0 | 23.6 | 17.2 | 33.2 |
| 14 | 0.2 | 23.3 | 15.5 | 33.7 |
| 15 | 0.8 | 23.3 | 15.1 | 32.9 |
| 16 | 30.8 | 24.6 | 21.0 | 31.5 |
| 17 | 2.4 | 22.2 | 19.8 | 25.6 |
| 18 | 0.2 | 24.9 | 19.5 | 31.9 |
| 19 | 41.0 | 23.1 | 20.1 | 28.2 |
| 20 | 1.6 | 23.7 | 18.1 | 32.1 |
| 21 | 3.6 | 21.2 | 18.8 | 24.7 |
| 22 | 0.0 | 19.7 | 17.3 | 22.3 |
| 23 | 0.0 | 18.0 | 12.4 | 22.1 |
| 24 | 0.0 | 20.1 | 16.6 | 25.1 |
| 25 | 0.0 | 21.2 | 16.6 | 26.2 |
| 26 | 0.2 | 20.6 | 14.3 | 26.3 |
| 27 | 0.0 | 21.9 | 17.2 | 29.2 |
| 28 | 0.8 | 22.2 | 17.9 | 29.6 |
| 29 | 3.0 | 20.8 | 16.5 | 28.5 |
| 30 | 0.2 | 21.5 | 15.6 | 29.3 |
| 31 | 0.2 | 20.9 | 14.2 | 30.2 |
| Totais | 181.4 | 22.2 | 12.4 | 33.7 |