CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.011.207-84/2016-0 / 2016 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE**

Empreendimento: UBS TIPO 1 (AMPLIAÇÃO + GARAGEM) At=394,60m2 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.347,08	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA	124.939,68	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	77.370,73			30,00	30,00	70,00	100,00						
4	PISOS/PAREDES	20.232,64					50,00	50,00	50,00	100,00				
5	COBERTURA	36.479,43							60,00	60,00	40,00	100,00		
6	ESQUADRIAS E VIDROS	35.636,24							30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.836,92					10,00	10,00	40,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	12.712,79					10,00	10,00	30,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00
9	INSTALAÇÃO ÁGUA QUENTE/FRIA	4.843,80							10,00	10,00	80,00	90,00	10,00	100,00
10	PINTURA	12.632,47									70,00	70,00	30,00	100,00
11	GARAGEM	33.286,93									50,00	50,00	50,00	100,00
12	PORTICO DE ENTRADA	9.910,50									50,00	50,00	50,00	100,00
13	PAVIMENTAÇÃO	16.116,10									50,00	50,00	50,00	100,00
14	SERVIÇOS FINAIS	1.014,12											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**16,56**	**16,56**	**21,56**	**38,13**	**16,72**	**54,84**	**12,72**	**67,56**	**22,21**	**89,77**	**10,23**	**100,00**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	397.359,43	65.816,92		85.681,06		66.430,80		50.527,84		88.239,21		40.663,60	
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**397.359,43**	**65.816,92**		**85.681,06**		**66.430,80**		**50.527,84**		**88.239,21**		**40.663,60**	
	ACUMULADO (R$)		**65.816,92**		**151.497,98**		**217.928,78**		**268.456,62**		**356.695,83**		**397.359,43**	

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 18 de maio de 2017
Data